

01.10.2023

Достижение целей показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевых показателей/Единица измерения	Источник показателя **	Базовый показатель на начало реализации программы			Значение показателя на 2023 год, в соответствии с последним из от 29.12.2020 № 2775			По состоянию на 01.04.2023г.			По состоянию на 01.07.2023г.			По состоянию на 01.10.2023г.			По состоянию на 31.12.2023г.			Целевое значение показателя на конец окончания муниципальной программы	Примечание (причина не достижения/превышения показателя)
			план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%					
1	Доля населения Октябрьского района от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%)	Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жизнь и городская среда» постановление Правительства ХМАО –Югры от 31.10.2021 № 477-п	0	0,4	0,0	0	0,4	0	0,4	0	0,0	0	0,4	0	0,0	0	0,4	0	0,0	0,00	Решается проект ЮРС ппг.Проект срок до 06.2024 г., обеспеченность населения ппг. Прямые затраты на водоснабжение 0,4% (всего численность населения ппг. Прямые в процентном соотношении к населению муниципального образования <i>Оценки, см. в таб. 20</i>)	
2	Строительство или реконструкция (модернизация) котельных в количестве 1 ед.		1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	Строительство блочно-модульной котельной ул. Молодежная, 5 пгт. Лангата, срок выполнения 27.09.2024 г., Строительство реконструкция водонапорных и водозачерпных сооружений гпг. Прямые, срок 31.12.2023	
3	Строительство или реконструкция водосчетных сооружений в количестве 1 ед.		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	Показатель рассчитан на общее количество населения людей Октябрьского района в процентном соотношении к населению обеспечения централизованными услугами водоснабжения. Достижение показателя планируется 12.2024 г когда проект реализации 2 <i>показателя</i>	
4	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %	Поставление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п	69,8	70,1	69,6	70,1	0	0,00	70,1	0	0,00	70,1	0	0,00	70,1	0	0,00	70,1	0	0,00	70,4	уменьшение доли urbanых тепловых сетей на 0,36% ежегодно по предельно допустимому (ремонт, замена сетей), капитальный ремонт сетей ул. Катинина, ул. Ленина (2 этап), с.п. Каменное, ул. Лесная, мпг.
5	Уменьшение доли urbanых тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	Поставление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п	35,3	34,2	35,3	34,2	0	0,0	34,2	0	0,0	34,2	0	0,0	34,2	0	0,00	34,2	0	0,00	32,2	уменьшение доли urbanых водопроводных сетей на 0,36% ежегодно по предельно допустимому (ремонт, замена, протяжение сетей)(протяженность 3371 м)
6	Уменьшение доли urbanых водопроводных сетей, нуждающихся в замене, %	Поставление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п	35,3	34,3	35,3	34,3	0	0,0	34,3	0	0,0	34,3	0	0,0	34,3	0	0,00	34,3	0	0,00	32,3	уменьшение доли urbanых водопроводных сетей на 0,36% ежегодно по предельно допустимому (ремонт, замена, протяжение сетей)(протяженность 3371 м)
7	Доля стоочных вод очищенных до нормативных значений, в общем объеме стоочных вод, поступающих через очистные сооружения, %	Поставление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п	66,5	66,5	66,5	66,5	0	#ДЕЛО/0	66,5	0	#ДЕЛО/0	66,5	0	#ДЕЛО/0	66,5	0	0,00	66,5	0	0,00	100	Подготовка к ОЭП, промывка текущих сетей водоснабжения Срок до 01.10.2024
8	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Октябрьского района, %	Поставление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п	29	29,2	29,2	29,2	100,0	29,2	0	#ДЕЛО/0	29,2	0	#ДЕЛО/0	29,2	0	0,00	29,2	0	0,00	29,6	на м. общего жилищного фонда	

Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Октябрьского района

3.Р. Смычковский

исполнитель: Харброва Н.С.тел. 8 (34678)2-81-44 (доб. 502)

Мероприятия, направленные на достижение значений (уровней) показателей определенными Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение показателя		Фактическое значение показателя на отчетную		Наименование направления (задачи)	Мероприятия, направленные на выполнение задачи*	Отчет об исполнении мероприятия**	Отчет о выполнении задачи**	Причина недостижения целевого значения показателя / неисполнения мероприятия / задачи
		2023	2024	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля населения Октябрьского района от населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, (%)	0,0	0,4	0	0	Повышение качества питьевой воды покрываемой централизованной системой водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки	Обеспечение населения Октябрьского района качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	<p>В процессе выполнения работ по реконструкции были выявлены несоответствия в проектной документации, а также необходимость замены части оборудования и материалов, повышение надежности коррозийной защиты документации. В откорректированной проектной документации работы разделены на два этапа.</p> <p>В данный этап вошли работы по устройству здания ВОС и АБК с оборудованием, чей срок эксплуатации РИВ 4 шт. по 1000 куб. м. наружных котлов отопления с датчиков РИВ (2 шт.), сетей тепло-водоснабжения, сетей тепло-водоснабжения, электросети, реконструкция системы, благоустройство и озеленение. Работы по первому этапу завершены. Первый этап введен в эксплуатацию 13.12.2023 года.</p> <p>Во второй этап вошли работы по демонтажу существующего здания ВОС, чей срок эксплуатации РИВ, отсыпка территории, вертикальная планировка, монтаж открытой планировки для укладки плитки, благоустройство, озеленение, со сроком окончания работ 30 июня 2024 года.</p>	<p>В процессе выполнения работ по реконструкции были выявлены несоответствия в проектной документации, а также необходимость замены части оборудования и материалов, повышение надежности коррозийной защиты документации. В откорректированной проектной документации работы разделены на два этапа.</p> <p>В первый этап вошли работы по устройству здания ВОС и АБК с оборудованием, чей срок эксплуатации РИВ 4 шт. по 1000 куб. м. наружных котлов отопления с датчиков РИВ (2 шт.), сетей тепло-водоснабжения, сетей тепло-водоснабжения, электросети, реконструкция системы, благоустройство и озеленение.</p> <p>Работы по второму этапу завершены. Первый этап введен в эксплуатацию 13.12.2023 года.</p> <p>Во второй этап вошли работы по демонтажу существующего здания ВОС, чей срок эксплуатации РИВ, отсыпка территории, вертикальная планировка, монтаж открытой планировки для укладки плитки, благоустройство, озеленение, со сроком окончания работ 30 июня 2024 года.</p>	<p>Срок выполнения работ по МК 20.06.2024г.</p>

Президент Континета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Октябрьского района _____ З.Р. Савельяно

исполнитель: Храброва Н.С.тел. 8 (34678)2-81-44 (доб. 502)