


Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов	Утвержденный план по бюджету	План по программе (с изменением)	Кисловое исполнение	Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
Муниципальная программа "Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район" (всего), в том числе:	908 164,0	648 304,1	51 710,5	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	908 164,0	648 304,1	51 710,5	
б) Бюджет автономного округа, из них:	470 346,3	445 276,0	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	437 817,7	203 028,1	51 710,5	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1. Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» (всего), в том числе:	908 164,0	648 304,1	51 710,5	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	908 164,0	648 304,1	51 710,5	
б) Бюджет автономного округа, из них:	470 346,3	445 276,0	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	437 817,7	203 028,1	51 710,5	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла», (всего), в том числе:	287 673,6	287 673,6	0,0	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	287 673,6	287 673,6	0,0	
б) Бюджет автономного округа, из них:	250 276,0	250 276,0	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	37 397,6	37 397,6	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.2. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» всего, в том числе:	517 832,6	216 666,7	51 604,5	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	517 832,6	216 666,7	51 604,5	
б) Бюджет автономного округа, из них:	220 070,3	195 000,0	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	297 762,3	21 666,7	51 604,5	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.3. Комплекс проектных мероприятий "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе:	102 057,8	143 963,8	106,0	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	102 057,8	143 963,8	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	102 057,8	143 963,8	106,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.4. Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы в социальной сфере"	600,0	0,0	0,0	
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и осуществление поставки оборудования и оказание услуги по доставке, разгрузке, хранению, сборе, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования по объекту: «Реконструкция здания МКОУ «Маловишская средняя общеобразовательная школа» под «Школа – детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников) в с. Малый Аглыш» МК 144/223 от 04.09.2023. Выполнение строительно - монтажных работ по объекту капитального строительства «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области МК № 99/21 от 09.08.2021 Работы по строительству наружных сетей водоснабжения с подключением абонентов в п.г.т. Октябрьское, ул. Сенякина, 114 и ул. Комсомольская, 1а Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 177/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльпайнГеоСевер» (ООО «АльпайнГеоСевер»); Строительство сетей водоснабжения до жилого помещения в п. Ульоты ул. Альпайнского д 17 кв 2Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 176/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльпайнГеоСевер» (ООО «АльпайнГеоСевер»);				

1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	600,0	0,0	0,0
в) Местный бюджет, из них:	600,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, в составе Октябрьского района	0,0	0,0	0,0

Председатель Комитета по строительству, архитектуре
и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района

Комитет по управлению муниципальными финансами Октябрьского района

Исполнитель: Храброва Н.С. Тел: 8(34678) 28-144 (доб. 502)

В.В. Карайченко

С.В. Мальгин

Показатели муниципальной программы «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» по состоянию на 01.04.2025

№п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	План на 2025 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины недостижения показателя
Цели муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район»							
1	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП, МП	100%	0	0	Ввод объектов капитального строительства в соответствующем году	плановое достижение показателя 4 квартал 2025
2	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП, МП	100%	0	0	Ремонт объектов капитального строительства в соответствующем году	плановое достижение показателя 4 квартал 2025
Средний процент достижения показателей							

Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района

В.В. Карайченко

исполнитель: Храброва Н.С. тел. 8 (34678)2-81-44 (доб. 502)

