

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район»
за июль, август, сентябрь месяца 2025 года

Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов	Объем финансирования на 2025 год, тыс. рублей	Фактическое исполнение тыс. рублей	%	Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
Муниципальная программа «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» (всего), в том числе	726 650,0	379 164,7	52,2	Целью муниципальной программы является устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район.
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	726 650,0	379 164,7	52,2	
1.1. Бюджет автономного округа, из них:	485 364,1	280 483,0	57,8	
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.2. Местный бюджет, из них:	241 285,9	98 681,7	40,9	
1.2.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1. Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» (всего), в том числе:	726 650,0	379 164,7	52,2	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	726 650,0	379 164,7	52,2	
1.1. Бюджет автономного округа, из них:	485 364,1	280 483,0	57,8	
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.2. Местный бюджет, из них:	241 285,9	98 681,7	40,9	Направления программы охватывает комплекс мероприятий, направленных на возведение новых объектов капитального строительства, а также на восстановление, модернизацию или замену существующих конструкций и инженерных систем объектов капитального строительства.
1.2.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.2. Местный бюджет, из них:	241 285,9	98 681,7	40,9	
1.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла», (всего), в том числе:	8 167,6	0,0	0,0	Полигон ТКО для пгт.Игрим, поселений Березовского и Октябрьского района
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	8 167,6	0,0	0,0	
1.1. Бюджет автономного округа, из них:	0,0	0,0	0,0	

1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ и осуществление поставки оборудования и оказание услуг по доставке, разгрузке, хранению, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования по объекту: «Реконструкция здания МКОУ «Малопятлыкская средняя общеобразовательная школа» под «Школа – детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников) в с. Малый Атылым» МК № 144/223 от 04.09.2023; Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района. Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области МК № 99/21 от 09.08.2021
в) Местный бюджет, из них:	8 167,6	0,0	0,0	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.2. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» всего, в том числе:	535 067,2	314 025,3	58,7	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	535 067,2	314 025,3	58,7	
1.1. Бюджет автономного округа, из них:	485 364,1	280 483,0	57,8	Работы по строительству наружных сетей водоснабжения с подключением абонентов в пгт. Октябрьское, ул. Сенкина, 114 и ул. Комсомольская, 1а Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 177/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсГеоСевер» (ООО «АльянсГеоСевер»); Строительство сетей водоснабжения до жилого помещения в п. Уньютан ул. Альшевского д 17 кв 2.Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 176/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсГеоСевер» (ООО «АльянсГеоСевер»); частичная оплата по муниципальному контракту № 09/24 от 11.02.2024 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства: «Котельная в пгт. Талинка, ул. Пушкина 12» (Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-ТС»)срок выполнения по 31.07.2025; Выполнены работ на кадастровые работы по оформлению межевого плана без вынесения границ земельного участка по объекту «Реконструкция КОС» пгт. Приобье по муниципальному контракту №28/25 от
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
в) Местный бюджет, из них:	49 703,1	33 542,3	67,5	
межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов капитального строительства» (всего), в том числе:	182 709,1	64 433,3	35,3	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	182 709,1	0,0	0,0	1.1. Местный бюджет, из них:
	182 709,1	64 433,3	35,3	
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	

19.03.2025 (ИП Корнев Андрей Юрьевич).

1.4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы в социальной сфере» (всего) в том числе:	706,1	706,1	100,0	Выполнены работы на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по «Кредо» по договору от 03.06.2025 № 04/06/25К Депфин Югры (АУ "Управление ГЭПД")
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	706,1	0,0	0,0	
1.1. Местный бюджет, из них:	706,1	706,1	100,0	
1.1.1. межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0		

Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района

В.В. Карайченцев

Комитет по управлению муниципальными финансами Октябрьского района

С.В. Малыгин

Исполнитель: Храброва Н.С.
Тел: 8(34678) 28-144 (доб. 502)

Целевые показатели муниципальной программы "Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район"

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	План на 2025 год	Факт за отчетный период	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины не достижения показателя
Цель муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район»						
1	Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ГП; МП	100%	0	Ввод объектов капитального строительства в соответствующем году	плановое достижение показателя 4 квартал 2025
2	Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ГП; МП	100%	0	Ремонт объектов капитального строительства в соответствующем году	плановое достижение показателя 4 квартал 2025
Средний процент достижения показателей						

Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района

В.В. Карайченко

исполнитель: Храброва Н.С. тел. 8 (34678)2-81-44 (доб. 502)

