

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район»
за октябрь, ноябрь, декабрь месяца 2025 года**


Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов	Объем финансирования на 2025 год, тыс. рублей	Фактическое исполнение		%	Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)	
		тыс. рублей				
Муниципальная программа «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» (всего), в том числе:	620 899,2	552 509,0	89,0		Целью муниципальной программы является устойчивое функциональное и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район.	
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	620 899,2	552 509,0	89,0			
б) Бюджет автономного округа, из них:	368 766,7	368 766,6	100,0			
Межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, в ходящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0			
в) Местный бюджет, из них:	252 132,5	183 742,4	72,9			
Межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, в ходящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0			
1. Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» (всего), в том числе:	620 899,2	552 509,0	89,0			Направления программы охватывает комплекс мероприятий, направленных на возведение новых объектов капитального строительства, а также на восстановление, модернизацию или замену существующих конструкций и инженерных систем объектов капитального строительства.
1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:	620 899,2	552 509,0	89,0			
б) Бюджет автономного округа, из них:	368 766,7	368 766,6	100,0			
Межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, в ходящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0			
в) Местный бюджет, из них:	252 132,5	183 742,4	72,9			
Межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, в ходящих в состав Октябрьского района	0,0	0,0	0,0			
1.1. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» всего, в том числе:	411 518,4	411 518,3	100,0		Выполнение проектно-изыскательских, строительно- монтажных работ и осуществление поставки оборудования и оказание услуги по доставке, разгрузке, хранению, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования по объекту: «Реконструкция здания МКОУ	

<p>1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:</p> <p>б) Бюджет автономного округа, из них:</p> <p>межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района</p> <p>в) Местный бюджет, из них:</p> <p>межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района</p>	<p>411 518,4</p> <p>368 766,7</p> <p>0,0</p> <p>42 751,7</p> <p>0,0</p>	<p>411 518,3</p> <p>368 766,6</p> <p>0,0</p> <p>42 751,7</p> <p>0,0</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>0,0</p> <p>100,0</p> <p>0,0</p>	<p>«Малоатлмская средняя общеобразовательная школа» под «Школа – детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников) в с. Малый Атлым» МК 144/223 от 04.09.2023; Выполнение строительно - монтажных работ по объекту капитального строительства «Средняя школа» в пгт. Приобье, Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области МК № 99/21 от 09.08.2021.</p>
<p>1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов капитального строительства» (всего), в том числе:</p>	<p>208 674,7</p>	<p>140 284,6</p>	<p>67,2</p>	<p>Работы по строительству наружных сетей водоснабжения с подключением абонентов в пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, 114 и ул. Комсомольская, 1а Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 177/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсГеоСевер» (ООО «АльянсГеоСевер»); Строительство сетей водоснабжения до жилого помещения в п. Уньюган ул. Альшевского д 17 кв 2.Муниципальный контракт от 09.12.2024 № 176/24 Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсГеоСевер» (ООО «АльянсГеоСевер»); частичная оплата по муниципальному контракту № 09/24 от 11.02.2024 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства: «Котельная в пгт. Талинка, ул. Пушкина 12» (Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-ТС»)срок выполнения по 31.07.2025; Выполнены работ на кадастровые работы по оформлению межевого плана без вынесения границ земельного участка по объекту «Реконструкция КОС» пгт. Приобье по муниципальному контракту №28/25 от 19.03.2025 (ИП Корнев Андрей Юрьевич).</p>
<p>1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:</p> <p>в) Местный бюджет, из них:</p> <p>межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района</p>	<p>208 674,7</p> <p>0,0</p>	<p>140 284,6</p> <p>0,0</p>	<p>67,2</p> <p>0,0</p>	<p>Подрядная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсГеоСевер» (ООО «АльянсГеоСевер»); частичная оплата по муниципальному контракту № 09/24 от 11.02.2024 на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажные работы по объекту капитального строительства: «Котельная в пгт. Талинка, ул. Пушкина 12» (Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-ТС»)срок выполнения по 31.07.2025; Выполнены работ на кадастровые работы по оформлению межевого плана без вынесения границ земельного участка по объекту «Реконструкция КОС» пгт. Приобье по муниципальному контракту №28/25 от 19.03.2025 (ИП Корнев Андрей Юрьевич).</p>
<p>1.3. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы в социальной сфере» (всего) в том числе:</p>	<p>706,1</p>	<p>706,1</p>	<p>100,0</p>	<p>Выполнены работ на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по «КреДо» по договору от 03.06.2025 № 04/06/25К Делфин Югры (АУ "Управление ГЭПД")</p>
<p>1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе:</p> <p>в) Местный бюджет, из них:</p> <p>межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района</p>	<p>706,1</p> <p>706,1</p> <p>0,0</p>	<p>706,1</p> <p>706,1</p> <p>0,0</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p> <p>0,0</p>	

Председатель Комитета по строительству, архитектуре
и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района

Комитет по управлению муниципальными финансами
Октябрьского района

Исполнитель: Храброва Н.С. Тел: 8(34678) 28-144 (доб. 502)



В.В. Карайченко




С.В. Мальгин

Целевые показатели муниципальной программы «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» на 01.01.2026

№п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	План на 2025 год	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины не достижения показателя
Цель муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район»							
1	Доля введенных объектов строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году	ПП; МП	100%	100%	100%	Ввод объектов капитального строительства в соответствующем году	
2	Доля отремонтированных объектов строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году	ПП; МП	100%	100%	100%	Ремонт объектов капитального строительства в соответствующем году	
Средний процент достижения показателей							

Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района



В.В. Карайченцев

исполнитель: Храброва Н.С. тел. 8 (34678)2-81-44 (доб. 502)

