

ПРОТОКОЛ
Проектного комитета администрации Октябрьского района
(далее – Проектный комитет)

18 ноября 2020 года

№ 20

пгт. Октябрьское

Председатель Проектного комитета – А.П. Куташова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о ходе реализации муниципальных проектов Октябрьского района
 - 1.1. «Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области».
 - 1.2. «Формирование комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений Октябрьского района (Марафон благоустройства)».
 - 1.3. «Строительство цеха глубокой переработки рыбы в пгт. Октябрьское Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области».
2. Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации Октябрьского района на 2021 год.
3. Информация об исполнении принятых протокольных поручений.

Выступили:

Куташова А.П., Черепкова Л.С., Хомицкий В.М., Долингер Е.В., Скрыбин С.А., Стародубцева Е.Н.

В режиме ВКС: Главы городских и сельских поселений.

По первому вопросу решили:

1.1. По муниципальному проекту Строительство объекта «Участок сетей тепловодоснабжения по ул. Бичинева от котельной № 1 (ул. Сенькина, 46б), в районе жилого дома по ул. Шмигельского, д.9 в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области» принять решение о завершении реализации муниципального проекта Октябрьского района, реализуемого на принципах проектного управления.

1.1.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*) на очередное заседание проектного комитета подготовить итоговый отчет по проекту.

Срок исполнения: очередное заседание проектного комитета

1.1.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*) оставить на контроле выполнение подрядной организацией работ, по рекультивации территории проведения строительства инженерных сетей, включая восстановление дорожного полотна.

Срок исполнения: до конца второго квартала 2021 года.

1.1.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*) привлечь общественность на приемку работ по строительству трассы, отработать с главой городского поселения Октябрьское (*В.В. Сенченковым*) по вторичному использованию стоек старой теплотрассы в дальнейшем на организации уличного освещения.

Срок исполнения: до 01 декабря 2020 года.

1.2. По проекту «Формирование комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений Октябрьского района (Марафон благоустройства)»:

1.2.1 Информацию заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (*Черепковой Л.С.*) принять к сведению.

1.2.2. Главе городского поселения Талинка (*Криворученко И.К.*) организовать работу по благоустройству прилегающей территории объекта торговли, в районе размещения скейт-парка.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года

1.2.3. Главе сельского поселения Перегребное (*А.Г. Козлову*) отметить обязательства завершения работ по объекту «Благоустройство общественной территории «Площадь Победы» с. Перегребное» - **до конца ноября 2020 года** и по объекту «Благоустройство общественной территории лыжной трассы «Спорт» с. Перегребное» - **до 25 декабря 2020 года.**

1.3. По проекту «Строительство цеха глубокой переработки рыбы в пгт. Октябрьское Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области»:

1.3.1 Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью (*Хомицкому В.М.*) внести запрос на изменения в паспорт проекта, доработать план исполнения контрольных точек проект. Проект откорректировать с учетом логистики, предусмотреть интересы потенциальных инвесторов.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 г.

По второму вопросу решили:

2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского района (*Е.Н. Стародубцевой*) внести изменения в план работы Проектного комитета дополнив мероприятием: «Рассмотрение предложений проектных инициатив администраций городских и сельских поселений».

По третьему вопросу решили:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения по пункту 2.2.1. протокола № 18 от 28.07.2020, пунктам 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2., 2.1.1., 3.1.1., 3.1.2. протокола № 19 от 08.09.2020 года.

3.2. Продлить срок исполнения протокольного поручения по пункту № 2.2.1. протокола № 19 от 08.09.2020 **до 01 декабря 2020 года**

Председатель Проектного комитета



А.П. Куташова