

№ основного мероприятия	Основное мероприятие муниципальной программы (связь с мероприятием, показателем муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	проверка	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы в 2021 году всего, тыс. рублей			в том числе:																		Контрольные события										
					План	Фактическое исполнение	%	1 квартал			факт			2 квартал			факт			3 квартал			факт			4 квартал			факт	Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)	Фактический объем выполненных работ (включая этап реализации) нарастающим итогом					
								январь	февраль	март	план	факт	%	апрель	май	июнь	план	факт	%	июль	август	сентябрь	план	факт	%	октябрь	ноябрь	декабрь								
Всего по муниципальной программе					0,00	5 000,00	35,00	0,7	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100	0,00	35,00	0,00	1 465,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3 500,00									
					0,00	5 000,00	35,00	0,7	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100	0,00	35,00	0,00	1 465,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3 500,00									
					0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00						
1.	Обеспечение и организация мероприятий по благоустройству улиц, тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства (зеленое хозяйство), содержание, ремонт объектов уличного освещения (1, 2)	Администрация городского поселения Октябрьское			0,00	1 500,00	35,00	2,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	Приобретение, установка и содержание ограждений, каплю, вазонов, урн, скамеек и других элементов благоустройства и товарно-материальных запасов. Приобретение саженцев (цветов, травы, деревьев). Установка уличных фонарей, приобретение и замена фонарей светодиодных для уличного освещения. Работы по ремонту и уходу пешеходных тротуаров. Обустройство детской игровой площадки.	МК № 20 от 24.05.2021 на поставку товаров для озеленения территории гп. Октябрьское (саженцы цветов в количестве 565 шт.). МК от 01.09.2021 на обустройство детской игровой площадки по ул. Кемсомальская		
					0,00	1 500,00	35,00	2,33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100	0,00	35,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра (3)	Администрация городского поселения Октябрьское			0,00	3 500,00	0,00	0	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по ремонту и укладке асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог.	работы по мк до 30.10.2021	
					0,00	3 500,00	0,00	0	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	5 000,00	35,00	0,70	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00	35,00	0,00	1 465,00	1 465,00	100,00	0,00	0,00	1 465,00	3 500,00									
					0,00	5 000,00	35,00	0,70	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00	35,00	0,00	1 465,00	1 465,00	100,00	0,00	0,00	1 465,00	3 500,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Исполнитель:

Мальгин

Т.Н. Метелёва

Согласовано: Заведующий отделом учета исполнения бюджета комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

Мальгин

С.В. Мальгин

Достижение целевых показателей муниципальной программы "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"

№ п/п	Наименование целевых показателей/ Единица измерения	Источник показателя *	Базовый показатель на начало реализации и программы	Значение показателя в соответствии с постановлением от 19.11.2018 № 2587			в том числе												Целевое значение показателя на момент окончания реализации	Примечание (причины не достижения)
				по состоянию на 01.04.2021			по состоянию на 01.07.2021			по состоянию на 01.10.2021			по состоянию на 31.12.2021							
				план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Площадь устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров (м ²)	X	370,5	10	0	0,0	10	0	0	10	0	0	10	0	0				634	
2	Количество установленных объектов уличного освещения (шт.)	X	172	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0				232	
3	Площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог (м ²)	X	1075	1050	0	0	1050	0	0	1050	0	0	1050	0	0				11275	
4	Увеличение количества детских игровых площадок (ед.)	X	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100				5	

Исполнитель:

Метелёва

Т.Н. Метелёва

Согласовано:

Ю.К. Гатицкая