

Информация о ходе выполнения работ по строительству ведомственных зимних автомобильных дорог
и ледовых переправ по Октябрьскому району по состоянию на 12.12.2018 года.

№ п/п	Наименование автозимника	Протяженность дорог, км	Протяженность ледовых переправ, км	Готовность, %	Толщина льда, см (общая/естественная/намороженная)	Г/подъемность, т	Вид техники	Техническое состояние, виды выполняемых и производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Подрядчик	Субподрядчик
1	Автозимник п.Сергино – пгт.Андра					Проезд запрещен	Водоналивные помпы 8 ед., трактор МТЗ 82 - 2ед;трактор	Намораживание переправ, установка вех	20.12.2018	РЭБ флота ПАО «Газпром спецгаз автотранс» Руководитель Черемисин Е.Н. 8(34674)31177	-
2.	л/п через реку Обь в районе п.Андра		2,2	47	43/28/15	Проезд запрещен	ДТ-75 – 1 ед; насос ТТН-75-2 ед, насос ДДН-100-1ед.,				
3.	л/п через протоку Алешкинская на автозимнике п.Сергино – пгт.Андра		0,25	59	45/25/20	Проезд запрещен	Снегоход Буран 3700 - 1 ед.				
4.	Автозимник п. Сергино (пгт. Приобье) – до ледовой переправы через р. Обь в районе с. Перегребное, в том числе л/п через пр. Алешкинская					Проезд запрещен				Белоярское УТТиСТ Руководитель Булычев С.И. 8(34670)35528	-
5.	л/п через реку Обь в районе с. Перегребное		2,3	49	50/32/18	Проезд запрещен	Водоналивные помпы 8 ед., Снегоход «Буран» АД - 1 ед. Трактор ЮМЗ – 1 ед. Трактор МТЗ-82-1ед. Насос ТТН-75-2ед.	Намораживание переправ	20.12.2018	РЭБ флота ПАО «Газпром спецгаз автотранс» Руководитель Черемисин Е.Н. 8(34674)31177	-

Нач. ПТО РЭБ флота Л.Н.Клычкова
Тел.8(34674)-3-11-77
8-922-010-9247