

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 22.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	0,100			20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		20				Снегоход-2 ед; болотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	
		<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>	0,120			20/15/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Польнья			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед.	Начало работ. Размещение техники	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Т-170 с гусьянкой-1ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым</i>	0,125			5/5/0			расчистка и проминка подходов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			
	<i>р. Малый Атлым</i>	0,199							Мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30				МТЛБ-1 ед;ТГМ-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		20				Буран-2 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>	0,020			Перемерзла						
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		30				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		30				ГТТ-1 ед; МТЛБУ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>	0,146			30/15/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20				ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алеикинская</i>	0,537			22/15/7		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	<i>р. Обь</i>	2,202						К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л- 1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал - 1ед.; УАЗ- 1ед.;	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		20				Снегоболотоход-1 ед	Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
		<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Ехатосл</i>	0,202			10/5/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			
	<i>пр. Ун-Хобытосл</i>	0,258						Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор"

	<i>пр. Пугорас</i>		0,228		Перемерзла					25.12.2023	Знаки установлены	филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	<i>пр. Пугорас</i>		0,18		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		1,833		5/5/0		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ - 1 ед.; УАЗ- 1 ед.	С 22.11.2023 - Начало работ. Подключение вагон-домиков к эл.снабжению				
	<b>Всего Октябрьский район</b>	<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>27</b>								

Субподрядчик
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
-
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
-
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
-
ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
---