

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 17 декабря 2020 года**

№ № п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественна я/наморожен ная), (см)	Грузоподъ емность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих знаков и заградительных сооружений (ЗС) на заездах на зимники и переправы	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		60			МТЛБ-1 ед., МТЛБУ-1 ед., К-701-ед.	Проминка, выравнивание п/части	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	75	70/35/35		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		55			К-700-2 ед., МТЗ-1 ед., снегоход-1 ед.	Проминка, выравнивание п/части	18.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120	65	65/35/30		мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	33/19/14		К-701 ЗСТ, МТЗ-82, ДТ-75 "Буран", мотопомпа-6 ед.	Заливка переправы	23.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		80			ГАЗ-71 - 1 ед., МТЛБ 1 ед., Т-170-1 ед.	Проминка, планировка проезжей части автозимника на 2 прохода	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	60	60/28/32		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
	р. Малый Атлым		0,199	60	60/28/32		мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы			Знаки установлены		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		80			ГТТ-1 ед., МТЛБ-1 ед., Бульдозер-1 ед.	Профилирование, проминка проезжей части зимника	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		80			МТЛБ-1 ед.	Проминка проезжей части автозимника	22.12.2020г		Знаки установлены		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		80			ГАЗ-71-1 ед., К-700-1ед.	Проминка болот, планировка гусянкой	22.12.2020г		Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич	

