

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 27.12.2022 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ наморозенная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Нижневартовский район														
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 9:00 ч. 25.12.2022 г. введено ограничение 5 тонн	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Койфман Дмитрий Иосифович 8(3466)613938	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077		85/40/45	30 тн			Содержание					
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022	С 9:00 ч. 25.12.2022 г. введено ограничение 5 тонн			
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		85/40/45	30 тн			Содержание					
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		90/40/50	30 тн			Содержание					
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022	С 9:00 ч. 25.12.2022 г. введено ограничение 5 тонн			ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		75/45/30	20 тн		Мотопомпа-6 ед	Наморозивание послойно					
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		75/45/30	20 тн		Мотопомпа-6 ед	Наморозивание послойно					
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 02.12.2022	С 9:00 ч. 25.12.2022 г. введено ограничение 5 тн			
	Всего Нижневартовский район	115,980	1,244	100										
Сургутский район														
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89124124379	
2	«с.Угут - д.Малюоганский»	20,975		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022				

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«г.Сургут - п.Банный»	4,000		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Порохонько Александр Егорович 8(3462)225176	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
	в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган		0,450		80/50/30	30 тн			Содержание				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 19.12.2022			
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышкы», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное		Содержание	Вводится с 24.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,000		70/58/12	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Наморозивание послыно				
	пр. Северная		0,073		76/64/12	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Наморозивание послыно				
	пр. Неулева		0,271		77/67/10	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Наморозивание послыно				
	р. Полой		0,095		71/55/16	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Наморозивание послыно				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100	51/40/11		Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100		20 тн	Удовлетворительное	ДТ-75-1 едмотопомпа-2 ед	Наморозивание послыно	Введена с 15.12.2022			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022			
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566		74/54/20	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послыно				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294		67/60/7	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Наморозивание послыно				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 20.12.2022			-
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		64/47/17	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Наморозивание послыно				

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Кондинский район														
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31, сот: 8 (904) 88-45-986	
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		88/48/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			Удовлетворительное		Содержание	Вводится с 24.12.2022			ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-4 ед	Послойное намораживание					
	р. Конда (д.Кама)		0,237		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович тел.8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275								Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5..1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное		Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		85/43/42	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		90/46/44	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
5..2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное		Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Першин Геннадий Степанович 8(34677)2-19-75, сот: 8-904-88-45-574	
	р. Конда(85 км)		0,130		90/45/45	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		95/45/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022				ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Пешков Андрей Викторович 89044510447
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		60/30/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
	Всего Кондинский район	510,724	1,323	100										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100%			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888	
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022			-	
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		90/40/50	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100	78/35/43	20 тн	Удовлетворительное	Мотопомпа-4 ед;ДТ-75 с насосом-2 ед	Послойное намораживание, работа комиссии	Введена с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		75/35/40	20 тн		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы					

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
	<i>р. Малый Атыл</i>		<i>0,199</i>		83/35/48	20 тн		Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>		<i>0,020</i>		65/32/33	20 тн			Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманский»	54,129		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 16.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманский - с.Каменное»	19,130		100					Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская</i>		<i>0,146</i>		90/45/45	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская</i>		<i>0,537</i>		90/50/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед; МТЗ с насосом-1 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Обь</i>		<i>2,202</i>		65/35/30	20 тн		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Буран»; водоналивные помпы-8 ед.; автотопливозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл		0,202		отсутствует вода	20 тн						АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	пр. Ун-Хобысттосл		0,258		78/35/33	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	пр. Пугорас		0,228		отсутствует вода	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	пр. Пугорас		0,18		70/38/32	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	р. Обь		1,833		80/35/45	20 тн		Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; водоналивные помпы-8 ед.;	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	Всего Октябрьский район	338,824	8,996	100									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 15.12.2022		АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма		0,070		65/30/35	20 тн		Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья		0,043		90/50/40	20 тн		Мотопомпа-1 ед.	Намораживание послойно				
	р. Валья		0,065		90/50/40	20 тн		Мотопомпа-1 ед.	Намораживание послойно				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		95/50/45	20 тн		Мотопомпа-1 ед.	Намораживание послойно				
	р. Ляпин		0,126		95/50/45	20 тн		Мотопомпа-1 ед.	Намораживание послойно				

№№ п/п	Наименование автомостика	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		80/50/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	р. Северная Сосьва		0,33		85/55/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	пр. Чуанельская		0,24		85/55/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022			
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		95/55/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Водулка		0,155		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-4 ед	Наморозивание послойно				
	р. Горная Водулка		0,13		85/45/40	20 тн		Мотопомпа-4 ед	Наморозивание послойно				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 23.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022			
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		85/40/45	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 21.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен с 22.12.2022		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,160		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	р. Северная Сосьва		0,190		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				
	р. Северная Сосьва		0,160		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Наморозивание послойно				

[illegible]