

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 23.11.2021 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная /намороженная), (см)	Грузоподъ емность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенны е ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30				Снегоход-2 ед..ГАЗ-71-2 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	35	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		20				Снегоход-2 ед.	Проминка п/части	25.12.2021	Установлены		
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120	35	25/15/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	10/10/0 (в створе майна)			Мотопомпа-4 ед.	Послойное намораживание льда	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Т-170-1 ед.,ГАЗ-71-1 ед.	Планировка,проминка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович тел.8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	35	30/20/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	р. Малый Атлым		0,199	35	30/20/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30				МТЛБ-1ед.,ГТТ-1ед.	Проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,64		50				МТЗ-1ед.,автогрейдер-1 ед.	Проминка,планировка п/части	25.12.2021			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		30				ЛВ-1-ед.,ГТТ-1 ед.,Буран-1 ед.	Леквидация колеиности,проминка п/части	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		20				Бульдозер-1 ед.	Устранение колеиности	25.12.2021		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		10				К-700-1 ед.,снегоход-2 ед.	Промитнка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146	35	18/8/10			Мотопомпа-1 ед.	Послойное намораживание льда				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		20				Бульдозер-1 ед.,МТЛБ-1 ед.,К-700-1 ед.	Устранение колеиности, проминка,планировка п/части	25.12.2021	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправы через: пр. Алешинская		0,537	35	20/10/10			Мотопомпа-2 ед.	Послойное намораживание льда				
	р. Обь		2,202	20	10/10/0						Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

