

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 16.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перетребное»	34,098		10%				МТЛБ-1ед, ГАЗ-73-1ед, К 700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С.
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	15	17/12/5			Мотопомпа-1 ед	Послойное намораживание				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		10					Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены		
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120	5	Ледостав				Подготовительные работы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Ледостав				Подготовительные работы	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., газ 71, снегоход - 1 ед.	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна, проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	5	Ледостав			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199	5	Ледостав			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10				Снегоход -1 ед, вездеход на пневмоходу - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника, расчистка от поваленных деревьев	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		10				Экскаватор-1ед	Ликвидация колен	25.12.2022	Установлены		

