

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 23.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		30%				МТЛБ-1ед, ГАЗ-71-1ед, К-700-1ед, снегоход-1ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	25	25/15/10			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		30				Снегоход-1ед;МТЛБ-1 ед	Проминка и выравнивание п/ч	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120	10	20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	10/8/2			Мотопомпа-4 ед	Послойное намораживание	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		30				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., Газ- 71, снегоход - 1 ед.	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна, проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	20	20/15/5			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199	20	20/15/5			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				-
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		30				ГТТ-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части автозимника, расчистка от поваленных деревьев	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		30				К-700-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		30				Снегоход - 1 ед.	Проминка проезжей части автозимника	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020	10	15/10/5			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				

[illegible]