

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 29.11.2022 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перетребное»	34,098		50%				МТЛБ-2ед; К-700-1ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Димов С.С. 89048842888
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	50	42/22/20			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		50				МТЗ-82-1ед;МТЛБ-1 ед	Проминка и выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправа через: р. Ендырь		0,120	10	65/35/30			Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	30	25/20/5			Мотопомпа-4 ед;ДТ-75 с насосом-1 ед	Послойное намораживание	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		40				Экскаватор - 1 ед., бульдозер - 1 ед., Газ- 71	Расширение проезжей части, планировка дорожного полотна	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	60	53/20/33			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199	60	53/20/33			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40				ГТТ-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		60				К-700-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
7	«п. Октябрьское - с. Большой Камень»	22,360		40				К-702-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020	30	30/20/10			Мотопомпа - 1 ед.	Заливка переправы				
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	54,129		50				ГТТ-1 ед; ГАЗ-71-1 ед; экскаватор-1 ед	Выравнивание, проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманный - с. Каменное»	19,130		40				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146	50	50/30/20			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		40				ДМ-15-1 ед	Выравнивание проезжей части	25.12.2022	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т. ч. л/переправы через: пр. Алешинская		0,537	45	43/22/21			Мотопомпа - 2 ед.	Заливка переправы				
	р. Обь		2,202	30	30/20/10			Трактор К-703; трактор МТЗ-82 Л с насосом; трактор МТЗ 82.1 с насосом; трактор ДТ-75 с насосом; снегоход «Бурани»; водоналивные помпы-8 ед.; автотопливозаправщик "Урал"- 1 ед.	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890

[illegible]