

Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на " 28 " ноября 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
<b>Октябрьский район</b>												
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		50%			Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Производится расчистка трассы (на сег.день 20 км)				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		40/25/15			Заливка переправы				
	пр. Ухтовая		0,046		30/20/10			Заливка переправы				
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		35%			Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Протоптана вся протяженность			АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		40/25/15		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	15%	20/12/8			Заливка переправы (на сег.день 1,8км)				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		60%			МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Производится расчистка трассы				
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		30/20/10			Намораживание переправы				
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		30/20/10			Намораживание переправы				
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		40%			МТЛБ -2ед	Проминка автозимника				
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%			К-701	Производится расчистка трассы на 2ой раз				
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		50%			МТЛБ - 2ед.	Производится проход гусиной на 1 раз				
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,020		40/25/15		Мотопомпа - 2ед	Заливка				
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		40%			МТЛБ - 2ед.	Проминка автозимника на 3 раза				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		20%				Разбивка оси трассы			АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,146		39/25/14		Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы				
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		80%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	<b>Всего Октябрьский район</b>	<b>284,760</b>	<b>3,556</b>	<b>47%</b>								
<b>Советский район</b>												
1	«пгт.Коммунистический - д.Пантынг»	29,230		70%			Газ-71 - 1ед.	Проминка автозимника				ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	<b>Всего Советский район</b>	<b>29,230</b>		<b>70%</b>								