Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на "12" декабря 2018г.

№ п/п	Наименование объектов	Зимние дороги (км)	Ледовые переправы (км)	Готовность зимних а.д. (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/естественная/намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Вид техники	Техническое состояние, виды производимых работ	Дата работы комиссии	Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию	Дата ввода в эксплуатацию	ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
Октябрьский район													
1	«д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное»	34,100		70%		**проезд запрещен**	Снегоход - 2ед., МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76, сот:8-904-884-28-88
	в т.ч л/переправы через: пр. Мулигорт		0,100		50/30/20		мотопомпы	Заливка переправы					
	пр. Ухтовая		0,046		45/25/20		мотопомпы	Заливка переправы					
2	«69 карьер - с.Пальяново»	9,680		70%		**проезд запрещен**	Буран - 2ед, ГАЗ - 1ед.	Раширение трассы	24.12.2018	25.12.2018		АО "ГК Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправа р. Ендырь		0,120		60/33/27		Мотопомпа - 1ед	Намораживание переправы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	60%	45/25/20	**проезд запрещен**		Заливка переправы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	52,332		70%		**проезд запрещен**	МТЛБ - 2ед, Бульдозер Т-170 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			
	в т.ч л/переправа через: р. Большой Атлым		0,125		50/30/20			Намораживание переправы					
	л.п. через р.Малый Атлым		0,199		50/30/20			Намораживание переправы					
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		70%		**проезд запрещен**	МТЛБ -2ед	Проминка автозимника	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			
6	«п.Большие Леуши - п.Карымкары»	7,640		80%		**проезд запрещен**	К-701	Производится расчитска трассы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		70%		**проезд запрещен**	МТЛБ - 2ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			
	в т.ч л/переправы через: р. Кормужиханка		0,020		55/32/23		Мотопомпа - 2ед	Заливка					
8	«п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный»	54,129		70%		**проезд запрещен**	К-700 - 1ед.	Проезд есть, расчистка трассы	20.12.2018-21.12.2018	22.12.2018			ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
9	«п.Урманный - с.Каменное»	19,130		60%		**проезд запрещен**	ГТТ-1ед.	Проминка ГТТ	24.12.2018	225.12.2018		АО ГК "Северавтодор" Филиал №7 Хорев Алексей Михайлович 8(34672)9-74-87	
	в т.ч л/переправы через: пр. Ендырская		0,146		70/40/30		Мотопомпа - 2ед.	Намораживание переправы, установка вагонов, расстановка знаков и плакатов по 1ой стороне					
10	«п.Уньюган - д.Пантынг»	13,251		100%				**Введен в эксплуатацию**	07.12.2018	11.12.2018	**10.12.2018**		ООО "Сибстрой" Димов Степан Степанович 8(34674)6-16-76 сот:8-904-884-28-88
	Всего Октябрьский район	**284,760**	**3,556**	**72%**									